COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 680 DEL 20/02/2026

OGGETTO: OP 237 " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LUGLIO 2025" – CUP G17H25000440004" - CIG B7FAEDF0D8 CONCESSIONE DI PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1 gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1 gennaio 2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- il Decreto Dirigenziale n. 16 del 16/01/2026 integrato con decreto n. 30 del 13/02/2026 di nomina del dipendente ing. Marco Brancaleon quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l' Unità Operativa "Fabbricati" e "Suolo";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano

Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026/2028;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 25/06/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi di *"Manutenzione straordinaria strade comunali Luglio 2025"* per un importo complessivo pari a **€ 1.014.000,00** IVA inclusa di cui **€ 770.000,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 20.000,00** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 224.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina Dirigenziale n. 2819 del 11/08/2025 si è provveduto all'approvazione, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, del progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Manutenzione straordinaria strade comunali Luglio 2025"***- CUP G17H25000440004**", dell'importo complessivo di **€ 1.014.000,00** di cui **€ 727.000,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 20.000,00** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 267.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 3042 del 03/09/2025 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori, in favore della ditta **ITALBETON SPA UNIPERSONALE** con sede in via Doss Trento, 45 Trento (TN), – c.f. 01589120235 e P.IVA 01027900222 avendo la stessa offerto sull'importo posto a base di gara il ribasso percentuale del **13,158 %** e quindi di aggiudicare i lavori per l'importo di **€ 631.341,34** oltre oneri pari a **€ 20.000,00** per un totale pari a **€ 651.341,34**, oltre Iva 22%;

la somma complessiva sopracitata pari a **€ 1.014,000,00** trova copertura al capitolo 230201/6402 "Manutenzione straordinaria strade centro e frazioni (AV. ECON)"- codice SIOPE U.2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali - **cod imp. 210530**

Considerato che:

- il giorno **22.10.2025** sono stati consegnati i lavori in oggetto con redazione del relativo verbale stabilendo la data ultima di ultimazione dei lavori per il giorno **19.01.2026**;
- il giorno **29/11/2025** sono stati sospesi i lavori in oggetto con redazione del relativo verbale;

- il giorno **09.12.2025** sono ripresi i lavori in oggetto con redazione del relativo verbale stabilendo la nuova data ultima di ultimazione dei lavori per il giorno **29.01.2026**;
- il giorno **20/12/2025** sono stati sospesi i lavori in oggetto con redazione del relativo verbale;
- il giorno **12.01.2025** sono ripresi i lavori in oggetto con redazione del relativo verbale stabilendo la nuova data ultima di ultimazione dei lavori per il giorno **21.02.2026**;

Dato atto che in data **02/02/2026** con nota, la ditta appaltatrice **ITALBETON SPA UNIPERSONALE** avanzava richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di 45 gg, naturali e consecutivi con posticipo del termine per l'ultimazione lavori in data **07/04/2026**;

Visto che il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Marco Brancaleon, esaminate le condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, ha valutato un accoglimento della richiesta dell'appaltatore, esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, proponendo la nuova data per l'ultimazione dei lavori il **07/04/2026**, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate ed ascrivibili a:

- condizioni atmosferiche avverse dei mesi scorsi con piogge copiose;
- temperature eccessivamente basse per la realizzazione dei tappetini dei marciapiedi;

Dato atto che:

• la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 121 comma 8 del D.l.gs.36/2023 ;

• le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore.

• le cause non sono imputabili alla Stazione Appaltante in quanto estranea ai fatti, sia in relazione alle previsioni progettuali che a quanto occorso in corso d'opera;

Visti gli atti d'ufficio e tutto quanto sopra riportato, ritenuti validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori di che trattasi, esaminato il parere favorevole rilasciato dal Direttore dei Lavori, in ordine alla concessione della proroga;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA

di concedere, visto il parere del Direttore dei Lavori, la proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in trattazione;

di stabilire pertanto che il termine ultimo per dare compiuti i lavori viene fissato al giorno **07/04/2026**;

di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per l'amministrazione;

di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori, al Responsabile della Sicurezza, nonché all'impresa esecutrice;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale