COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3816 DEL 29/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO EX CHIESA DI SAN MICHELE - CORPO A. CUP G16D15003720001 CIG 6536136E0B. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART.108 DEL D.LGS.50/2016 E CONTESTUALE REVOCA DTD 3775/2021.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/7/2019 con il quale sono stati individuati i responsabili dei Settori e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza;
- il Decreto Dirigenziale n.103 del 28/7/2016 con cui è stata individuata, nell'ing. Federico Modonesi, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Fabbricati;

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n. 217 del 29/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero complesso edilizio ex Chiesa di san Michele - Corpo A, dell'importo lavori di € 94.600,00 di cui € 90.400,00 per lavori a base d'asta oltre € 4.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di progetto pari ad € 106.000,00;
- che il finanziamento dell'opera è assicurato come segue:
- quanto ad € 93.052,25 con fondi di cui al Cap. 070201/0200, denominato "PRUSST – Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio" del bilancio 2015/2017- Annualità 2016 destinati con deliberazione del C.C. n. 24/2015, ad oggetto "Destinazione di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione vincolato derivante dall'approvazione del rendiconto di gestione 2014 e dal riaccertamento straordinario (di cui impegnati: impegno 135862 di € 85.932,09 e impegno 176887 di € 7.120,16) ;

- quanto ad € 12.947,75 con fondi di cui al Cap. 230201/0200, denominato "PRUSST – Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio" del bilancio 2015/2017- Annualità 2016, DTD n. 2519 del 21.12.2015 – (di cui impegnati: impegno 176888 di € 12.765,84, impegno 131367 di € 30,00, impegno padre 135852 di € 151,91);

- che con determinazione dirigenziale n. 2621 del 30/12/2015 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'intervento in parola, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs n. 163/2006, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ex 'art. 82 comma 2 lett a) del citato decreto, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'applicazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di offerte anomale, nonché approvato lo schema di bando di gara e relativo disciplinare, stabilente le modalità e le condizioni per lo svolgimento della stessa; ;

- che con DTD n.736 del 28/4/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta DE ANGELI Costruzioni snc con sede a Tribano (PD) in via Lazzarin 9 – P.IVA 04105550281 per l'importo netto di € 73.920,08 pari al ribasso del 18,230% sull'importo a base d'asta offerto in sede di gara, oltre € 4.200,00 per oneri inerenti i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso e I.V.A. al 10% per un totale complessivo pari a **€ 85.932,09** e che tale spesa è assicurata con quota parte di € 93.052,25 i di cui al Cap. 070201/0200, denominato "PRUSST – Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio" del corrente bilancio finanziario - **(Imp. 135862)**;

Considerato che:

- a seguito della stipula del contratto, avvenuto tramite scrittura provata Rep. 95/2016, l'Impresa appaltatrice, invitata con PEC n. 87693 del 03.12.2021 a presentarsi per la consegna dei lavori, non si è presentata nel giorno e nel luogo stabilito dal Direttore dei Lavori senza addurre alcuna motivazione;

- ai sensi dell'art.5 comma 3 del DM 49/2018, qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione;

Dato atto che, ricorrendo tutte le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.5 c.3 del DM 49/2018, il Responsabile Unico del procedimento Ing. Michele Cavallaro, con PEC n.87693 del 03.12.2021, ha comunicato alla Ditta DE ANGELI Costruzioni snc l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 per la risoluzione del contratto ex art.5 c.3 del DM 49/2018;

Preso atto inoltre che la Ditta affidataria, nel termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, non ha presentato nessuna memoria scritta o altra documentazione pertinente per l'istruttoria della pratica;

Preso inoltre atto che, ai sensi dell'art. 108 c.5, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, e che per tale intervento è quantificabile una spesa di € 1.832,66 riferita a spese di apprestamento delle aree di cantiere e di bonifica dell'edificio, di cui se ne riconosce il vantaggio per l'Amministrazione in termini di fruibilità e accesso delle aree;

COMUNE DI ROVIGO

Vista la fattura n. 1_21 del 22.12.2021 della Ditta DE ANGELI Costruzioni snc, relativa alle lavorazioni di cui si riconosce la corretta esecuzione, di € 1.832,66 oltre IVA 10% pari ad € 183,27 per un totale di € 2.015,93;

Dato atto che non sussistono quindi ulteriori impedimenti e adempimenti da ottemperare per procedere alla risoluzione del contratto così come prevista ai sensi del precitato art.5 c.3 del DM 49/2018;

Dato atto che si rende necessario revocare la DTD 3775/2021 avente il medesimo oggetto del presente provvedimento ma iter di approvazione errato;

Visto il D.Lgs.18.8.2000 n.267 "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui dato per integralmente riportato;
2. di disporre, per le motivazioni in premessa espresse, ai sensi dell'art. 5 c. 3 del DM 49/2018 e art. 108 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con scrittura privata Rep. 95/2016 con la Ditta DE ANGELI Costruzioni snc con sede a Tribano (PD) in via Lazzarin 9 – P.IVA 04105550281;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 1_21 del 22.12.2021 dell'importo di € 1.832,66 + IVA 10% pari ad € 183,27 per un totale di € 2.015,93 relativa a prestazioni correttamente eseguite ai sensi dell'art. 108 c. 5 del D.Lgs. 50/2016;
4. di revocare l'impegno di spesa contrattuale per la quota rimanente dopo la liquidazione di cui al punto precedente, pari ad € 83.916,16 impegnati con quota parte di € 93.052,25 i di cui al Cap. 070201/0200, denominato "PRUSST – Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio" del corrente bilancio finanziario - **Imp. 135862 –** esigibilità 2021;
5. di accertare l'economia contrattuale di € 83.916,16 che rientrerà nelle disponibilità di bilancio come avanzo vincolato;
6. di revocare inoltre l'impegno padre **135852** di € 151,91, e che tale economia va a sommarsi a quella di cui al punto precedente per un totale di **€ 84.068,07**;
7. di revocare la DTD n 3775/2021 avente il medesimo oggetto del presente provvedimento ma iter di approvazione errato;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

10. In ottemperanza a quanto esposto al precedente punto, di non provvedere alla pubblicazione dell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale