COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati,
Patrimonio Espropri,
Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente ecologia,
Sistemi Informativi
Sezione Ambiente, Ecologia

N. MARCA DA BOLLO: ____

LAVORI: "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (EX S.I.N.) DI MARDIMAGO - FASE 1" (CIG: 9034922D7C – CUP: G19J17001240002).

Impresa: **Ecostile s.r.l.**
Viale Michelangelo Grigoletti, 2 – 33170 Pordenone (PN)

Committente: **Comune di Rovigo – Sezione ambiente ed ecologia**
Via Badaloni, 31 - 45100 Rovigo (RO)

Contratto: Prot.N.0042869/2022 stipulato il 14/06/2022 (n. rep. 116/2022).

Importo a ragione di contratto: € 84.845,03 IVA inclusa, così composto:
€ 62.813,00 per lavori a corpo e a misura, più € 14.318,85 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, e € 7.713,18 di IVA al 10%.

NUOVO IMPORTO complessivo netto inclusa la presente perizia: € 94.687,25 IVA inclusa, così composto:

€ 70.184,02 per lavori a corpo e a misura, più € 15.895,30 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, e € 8.607,93 di IVA al 10%.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO CHE:

- in data 14/06/2022 è stato firmato il contratto d'appalto rep. n. 116/2022 (PG 42869 del 15/06/2022);
- i lavori sono stati consegnati in via definitiva il 28/07/2022 con scadenza al 10/11/2022;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre modifiche e integrazioni per risolvere circostanze impreviste e imprevedibili. Tale caso è riconducibile alla fattispecie dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
- per la realizzazione dei lavori suppletivi di che trattasi, pari a n. 7 giorni naturali e consecutivi, per la sospensione dei lavori n. 1 del 17 settembre 2022 pari a n. 2 gg., e la sospensione dei lavori n.2 del 29 settembre 2022 pari a n. 31 gg, si rende necessario fissare un nuovo termine per l'ultimazione delle opere al 20/12/2022;
- all'uopo è stata redatta la Perizia di Variante tecnica e Suppletiva, dell'importo lavori al netto del ribasso d'asta di € 8.947,47 complessivi a firma del Direttore dei Lavori.

COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati,
Patrimonio Espropri,
Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente ecologia,
Sistemi Informativi
Sezione Ambiente, Ecologia

Si conviene quanto segue:

Il Sig._____ in qualità di delegato del legale rappresentante dell'Impresa Ecostile s.r.l., presa visione della Perizia suddetta:

-accetta l'esecuzione dei lavori riportati nella citata Perizia di Variante tecnica e suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e del verbale di concordamento dei prezzi, per il maggior importo di **€ 8.947,47** (diconsi **Euro ottomilanovecentoquarantasette/47**) al netto del medesimo ribasso del **21,50%** offerto per i lavori principali e quindi portando il contratto da netti **€ 84.845,03** a netti **€ 94.687,25,** compresa IVA al 10%;

-dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che la marca da bollo identificata dal numero indicato è stata dallo stesso acquistata ed utilizzata esclusivamente per la presente richiesta;

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di € 9842,22 iva 10% compresa, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 11,6% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Il presente atto viene sottoscritto in segno di accettazione.

Allegati:

Elaborato 1 – Relazione tecnica
Elaborato 2 – Computo metrico estimativo comparativo
Elaborato 3 – Verbale di concordamento dei prezzi
Elaborato 4 – Delega legale rappresentante

L'Impresa appaltatrice

_____

Il Direttore dei Lavori

Il Committente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii. C.A.D. Codice dell'Amministrazione Digitale