COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 4359 DEL 20/12/2023

OGGETTO: **P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCOBONI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1. APPALTATORE: LASA F.LLI NATA SRL CON SEDE IN CONA (VE) - CUP G14H20000870001 - CIG 9356815002.**

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale di proroga n. 83 del 28/06/2023 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 10 del 28.02.2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 3.03.2023 di "approvazione piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023 di "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025";

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/07/2023 di Assestamento Generale e Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025, modifica la programma OO.PP. E adeguamento del DUP";

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n.103 del 29/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCOBONI." dell'importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 437.000,00 per lavori, comprensivi di €. 10.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 63.000,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con i fondi stanziati ai sensi del Decreto 8/11/2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale denominato "contributi ai Comuni per la realizzazione di OO.PP. per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23/02/2021 come rettificato dal DM 25/08/2021" iscritto nel bilancio comunale in entrata al Capitolo 150420/5500 "PNRR – M2 C4 INT.2.2 - CUP. G14H20000870001 - G14H20000890001 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. S. 150201/5500)" - Accertamento n. 74965, ed in spesa al capitolo 150201/5500 "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP. G14H20000870001 - G14H20000890001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/5500-5501)" - codice prenotazione impegno 196811 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 – fabbricati ad uso scolastico;
- con DTD n.1675 del 31/05/2022 è stato conferito all'Arch. Filippo Ruggero, CF: RGG FPP 69E19 H620C, P.IVA 01198490292 con studio in Corso del Popolo 223 Rovigo, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza per l'intervento di "Scuola secondaria di primo grado Riccoboni: manutenzione straordinaria impianti e sostituzione serramenti per efficientamento energetico", con fondi nell'ambito del finanziamento progettuale e precisamente in spesa al capitolo 150201/5500 "PNRR - Manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. E. 150420/5500)" – esigibilità 2022 – Imp. 196814 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 – fabbricati ad uso scolastico;
- con DTD n. 2041 DEL 11/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCOBONI." dell'importo

complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 437.000,00 per lavori, comprensivi di €. 10.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 63.000,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con i fondi stanziati ai sensi del Decreto 8/11/2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale denominato "contributi ai Comuni per la realizzazione di OO.PP. per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23/02/2021 come rettificato dal DM 25/08/2021" iscritto nel bilancio comunale in entrata al Capitolo 150420/5500 "PNRR – M2 C4 INT.2.2 - CUP. G14H20000870001 - G14H20000890001 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. S. 150201/5500)" - Accertamento n. 74965, ed in spesa al capitolo 150201/5500 "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP. G14H20000870001 - G14H20000890001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/5500-5501)" - codice prenotazione impegno 196811 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 – fabbricati ad uso scolastico;

- con DTD n. 2730 del 23/09/2022 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 come stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020 n. 120 mediante il ricorso al mercato elettronico (Mepa) attraverso il sistema della richiesta di offerta RdO e con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori in epigrafe per l'importo complessivo dei lavori a base d'asta di € 427.000,000 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% come per legge per un totale di € 480.700,00;
- con DTD n. 3279 del 11/11/2022, a seguito di esperimento procedura telematica sul mercato elettronico (Mepa) di cui alla DTD n. 2730/2022 sono stati aggiudicati in via definitiva con valore di efficacia i lavori di "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCOBONI." alla Ditta LASA F.LLI NATA SRL con sede in CONA (VE) alla Via Valletta n. 1/B, P.Iva e c.f. 00775240278, per l'importo lavori di € 390.154,51 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 10.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 40.015,45 per un totale complessivo di € 440.169,96;
- con la stessa DTD n. 3279 del 11/11/2022 si è impegnata la spesa complessiva di € 440.169,96 finanziata nel bilancio comunale in spesa al capitolo n. 150201/5500 "PNRR – M2 - C4 - INT.2.2 CUP. G14H20000870001 - G14H20000890001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/5500-5501)" - codice impegno 198143 – esigibilità 2023 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 – fabbricati ad uso scolastico;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative

all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;

- con Contratto d'appalto CO n. 62 del 06/03/2023 – ns. prot. n. 17140 del 06/03/2023 sono stati stipulati i lavori alla Ditta LASA F.LLI NATA SRL con sede in CONA (VE) alla Via Valletta n. 1/B, P.Iva e c.f. 00775240278;
- con Verbale di Consegna dei Lavori del 23/03/2023, sono stati regolarmente consegnati i lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 19/08/2023;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 03/04/2023;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi dal 26/06/2023 con nuovo termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 11/11/2023;
- con DTD n. 2714 del 25/08/2023 si è provveduto pagare la fattura n. 75PA del 24/08/2023, Ns. prot. n. 64597 del 25/08/2023, emessa dalla Ditta LASA F.LLI NATA SRL con sede in CONA (VE), relativa all'acconto PRIMO SAL (Certificato di pagamento n. 1) dell'importo lavori di € 135.592,88 oltre IVA 10% di € 13.559,29 per un totale complessivo di € 149.152,17, eseguiti nell'anno 2023;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 2 i lavori sono stati sospesi dal 25/09/2023;
- con DTD n. 3165 del 10/10/2023 si è provveduto pagare la fattura n. 85PA del 26/09/2023, Ns. prot. n. 73168 del 28/09/2023, emessa dalla Ditta LASA F.LLI NATA SRL con sede in CONA (VE), relativa all'acconto SECONDO SAL (Certificato di pagamento n. 2) dell'importo lavori di € 137.179,90 oltre IVA 10% di € 13.717,99 per un totale complessivo di € 150.897,89, eseguiti nell'anno 2023;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 2 i lavori sono stati ripresi dal 30/10/2023 con nuovo termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 23/12/2023;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 3 i lavori sono stati sospesi dal 20/11/2023;

Rilevato che:

- in data 18/12/2023, il Direttore dei Lavori Ing. Alessio Papa e il Sig. Boscolo Nata Massimo, in qualità di procuratore generale dell' Impresa Appaltatrice – procura del 07/03/2017 notaio Dott. Nicolò NOTO - rep. n. 116959 reg. a Chioggia il 13/03/2017 al n. 654 serie 1T, avendo constatata la necessità di intervenire per adeguare l'illuminazione interna per ridurre sensibilmente i consumi installando plafoniere a tecnologia led, ed opere di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dei servizi igienici per la sicurezza degli stessi; si rende necessario applicare nuovi prezzi unitari non contemplati nel contratto suddetto, concordando nuovi prezzi specificati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice, dal D.L. e "Vistato" dal R.U.P.;
- detti Nuovi Prezzi non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale;

Visti:

- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare, in considerazione di quanto in narrativa espresso, il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 (agli atti d'Ufficio) relativo a 3 (tre) nuovi prezzi concordati in data 18/12/2023 con l'impresa LASA F.LLI NATA SRL con sede in CONA (VE) alla Via Valletta n. 1/B, P.Iva e c.f. 00775240278 quale appaltatrice dei lavori suindicati, sottoscritto dal D.L., dall'impresa stessa e "vistato" dal R.U.P.;
3. di prendere e dare atto che l'adozione della presente determinazione non comporta l'assunzione di alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale.
4. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 9356815002;

   - codice CUP: G14H20000870001;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale