COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Del Piccolo Nicola

DETERMINAZIONE N. 4504 DEL 28/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE DI MARDIMAGO (RO) – FASE 1" CUP: G19J17001240002, CIG: 9034922D7C E SMART CIG: Z21361C8EA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 106, CO.1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 101 del 20/04/2022, con cui è stata nominata l'Ing. Elena Zambello quale Responsabile Unico del Procedimento (Rup) dell'intervento in oggetto, fino al 07/07/2023;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 101/2023, con cui è stato nominato l'Ing. Nicola Del Piccolo quale Responsabile Unico del Procedimento (Rup) dell'intervento in oggetto a far data dal 14/07/2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, per un importo totale di progetto pari ad € 1.360.985,59 di cui € 149.146,74 per la Fase 1 ed € 1.211.838,85 per la fase 2;

- la determinazione dirigenziale n. 831 del 16/03/2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, per l'importo di € 62.813,00 oltre € 14.318,85 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 77.131,85 oltre IVA al 10% di € 7.713,18 per complessivi € 84.845,03 all'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone (PN);

- la determinazione dirigenziale n. 1724 del 07/06/2022 con la quale si è, tra l'altro, proceduto a rettificare la determinazione dirigenziale n. 831 del 16/03/2022 sostituendo il punto 5) del dispositivo con il seguente:

"5) di impegnare a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone (PN), la somma complessiva pari ad € 84.845,03, relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, nel seguente modo:

- quanto ad € 23.069,36 (corrispondente al 27,19% di 84.845,03) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2022;

- quanto ad € 61.775,67 (corrispondente al 72,81% di 84.845,03) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 -codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- Codice imp. n. 196148/2022";

- la determinazione dirigenziale n. 1725 del 07/06/2022 con cui è stato conferito alla Società Golder Associates Srl avente sede in Via Antonio Banfo, 43, Torino, nella persona dell'ing. Adriana Fagone, il servizio tecnico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto, impegnando la spesa complessiva di € 8.705,41;

CONSIDERATO che le opere sono finanziate nel seguente modo:

- per l'importo di € 370.000,00 con contributo da privati, in particolare da Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A., a fronte dei rispettivi accordi transattivi sottoscritti in data 10. 6.2015, somma già stata incassata e presente tra le somme iscritte in avanzo vincolato, opportunamente destinato con deliberazione di CC. n. 44 del 29/07/2021;

- per l'importo di € 990.985,59 con contributo regionale sul fondo di cui al D.M. 468/ 2001, impegnato a favore del Comune di Rovigo con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n.340 del 31.7.2018 in attuazione della D.G.R.V. n.1058/2018;

VISTO il Verbale di consegna lavori, firmato in data 28/07/2022 senza riserve dall'Impresa;

TENUTO CONTO del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori stabilito in giorni 105 naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori, con scadenza il 10/11/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale e n. 2421 del 18/08/2022 di liquidazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale di € 77.131,85, di € 15.426,37 più IVA 10% 1.542,64, per un totale di € 16.969,01;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 1, firmato in data 17/09/2022 senza riserve dall'Impresa;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 1, firmato in data 19.09.2022 senza riserve dall'Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 12/11/2022;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 2, firmato in data 30/09/2022 senza riserve dall'Impresa;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 2, firmato in data 31/10/2022 senza riserve dall'Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 13/12/2022;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 3, firmato in data 09/11/2022 senza riserve dall'Impresa, al fine di permettere il campionamento dell'area MISP da parte dell'Arpav;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 3355 del 17/11/2022 si è provveduto:

- ad approvare la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, redatta dal Direttore Lavori e firmata senza riserve dall'Impresa, agli atti con PG 81603/2022, dell'importo netto di € 8.947,47 più Iva al 10%, per complessivi € 9.842,22, portando il contratto da € 77.131,85 ad € 86.079,32 più Iva al 10%;
- ad approvare lo schema di atto di sottomissione;
- a concedere una proroga di n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l'ultimazione lavori che vanno ad aggiungersi ai 105 giorni (centocinque) previsti dal Contratto e ai 33 giorni (trentatre) di sospensione lavori, con nuovo termine per l'ultimazione delle opere al 20/12/2022;
- ad estendere il contratto in essere con la Società Golder Associates Srl (PG 43805 del 17/06/2022) per l'importo netto di € 2.040,00 più € 81,60 di C.N.P.A.II.AA. al 4% ed € 466,75 per IVA al 22% per totali € 2.588,35, portando il contratto da € 8.705,41 a € 11.293,75, compresa C.N.P.A.II.AA. e IVA al 22%;

VISTO l'Atto di sottomissione PG 82788 del 17/11/2022 dell'importo netto di € 8.947,47 più Iva al 10%, per complessivi € 9.842,22, portando il contratto da € 77.131,85 ad € 86.079,32 più Iva al 10%

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2421 del 18/08/2022 di liquidazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale di € 77.131,85, di € 15.426,37 più IVA 10% 1.542,64, per un totale di € 16.969,01;

COMUNE DI ROVIGO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1510 del 08/05/2023 di approvazione e liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/11/2022, dell'importo netto di € 8.015,04 più IVA 10% di € 801,50, per un totale di € 8.816,54;

VISTA la comunicazione della Società Golder Associates S.r.l. di variazione della ragione sociale in WSP Italia S.r.l., acquisita agli atti con PG. 30607 del 17/04/2023;

CONSIDERATO che con istanza del 13/07/2023, acquisita agli atti con PG 54627 del 13/07/2023, il Direttore dei Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera resasi necessaria al fine di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto conseguenti, in particolare:

- all'esecuzione del campionamento del cumulo presente in sito eseguito in contraddittorio con ARPAV in data 16 marzo 2023;
- agli esiti analitici del campionamento di cui al punto precedente, trasmessi da ARPAV in data 14 aprile 2023, che hanno evidenziato la presenza di amianto nell'area Y in concentrazioni superiori ai 1000 mg/kg, tali da classificare il rifiuto presente in tale area come pericoloso con codice EER 170503*;
- al tavolo tecnico convocato dal RUP in data 16 maggio 2023 con gli enti territorialmente competenti, come da verbale in pari data (Allegato 1);

Visto il nulla osta della Regione Veneto per il riutilizzo delle somme a disposizione nella voce di spesa "imprevisti" del quadro economico della Fase 2 del progetto in parola, prot. n. 357084 in data 03/07/2023, acquisito agli atti con PG 51378 del 04/07/2023.

PRESO ATTO dell'autorizzazione alla redazione della perizia di variante rilasciata dal RUP, agli atti del Comune di Rovigo con PG 60170 del 04/08/2023;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera n. 2 dei lavori in oggetto, acquisita agli atti del Settore Ambiente con PG 80342/2023 in data 26/10/2023 e PG 81779/2023 in data 02/11/2023, redatta dal Direttore dei lavori ing. Adriana Fagone dello Studio WSP Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 116.287,85, di cui € 105.716,23 per lavori ed € 10.571,62 per IVA al 10%, costituita dai seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto quale parete integrante e sostanziale (Allegato 2):

- 1) Relazione tecnico illustrativa
- 2) Computo metrico estimativo di raffronto
- 3) Quadro tecnico economico di spesa
- 4) Quadro tecnico economico comparativo
- 5) Verbale concordamento nuovi prezzi
- 6) Schema Atto Aggiuntivo.

ACCERTATO che:

- le modifiche sono da ricondurre a situazioni non prevedibili nè rilevabili in fase progettuale;
- i maggiori e diversi lavori di perizia comportano una variante suppletiva al contratto in essere da € 86.079,32 più Iva al 10% pari ad € 8.607,93, per totali € 94.687,25 ad € 105.716,23 più IVA al 10% pari ad € 10.571,62 per totali € 116.287,85, con un maggior onere di € 19.636,91 IVA al 10% pari ad € 1.963,69 per totali € 21.600,60, finanziati nell'ambito del quadro economico della Fase 1 e della Fase 2 del progetto generale;
- a seguito dell'approvazione dei lavori suppletivi l'importo contrattuale risulta aumentato di complessivi € 19.636,91, esclusa Iva di legge, rispetto all'Atto di sottomissione prot. n. 82788 del 17/11/2022, pari ad una percentuale superiore al quinto d'obbligo come calcolato in conformità al disposto di cui all'art 8, comma 4 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

ACCERTATO che in conformità al disposto di cui all'art. 106, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 sono consentite le modifiche al contratto per i settori ordinari nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c) della medesima norma, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, fermo restando che in caso di più modifiche successive tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

VISTO lo schema di Atto Aggiuntivo;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/10/2023 costituito da n. 3 nuovi prezzi (da NP7 a NP9) sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2023, dall'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) in data 25/10/2023;

ACCERTATO che l'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) ha firmato con riserva tutti gli elaborati di progetto della perizia di variante in corso d'opera in data 25/10/2023, con specificazione dei maggiori importi richiesti;

ATTESO che il Direttore dei lavori procederà alla valutazione delle riserve apposte dall'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) di cui sopra ai sensi dell'art. 57 "Accordo Bonario" del CSA - parte amministrativa, come disposto dall'art. 9 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

RILEVATO che per effetto dei lavori di perizia di variante in corso d'opera è stata concessa una proroga di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che potranno diventare un massimo di n. 17 giorni lavorativi, in caso di ritrovamento di ulteriore materiale in MCA;

PRESO ATTO del nulla osta della Regione del Veneto, acquisito agli atti con PG 90208/2023 del 04/12/2023, relativo alla variante in oggetto nell'ambito del progetto finanziato con contributo regionale assegnato a valere sul fondo di cui al D.M. 468/2001, impegnato a favore del Comune di Rovigo con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n. 340 del 31.07.2018 in attuazione della D.G.R.V. n. 1058 del 17.7.2018;

VISTO il nuovo quadro economico della perizia di variante redatto dal Direttore dei lavori su precise indicazioni del sottoscritto RUP, invariato nell'importo complessivo dell'opera, suddivisa nella Fase 1 e Fase 2, di € 1.360.985,59, con un aumento dell'importo della Fase 1 da € 149.146,74 a € 170.500,17 e la conseguente diminuzione dell'importo della Fase 2 da € 1.211.838,85 a € 1.190.485,42, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

RITENUTO di dover estendere il contratto in essere con la WSP Italia S.r.l. con sede in Via Antonio Banfo, 43, Torino - P.IVA n. 03674811009 (PG 43805 del 17/06/2022) per l'importo netto di € 4,.000,00 più € 160,00 di C.N.P.A.II.AA. al 4% ed € 915,20 per IVA al 22% per totali € 5.075,20, portando il contratto da € 11.293,75 a € 16.368,95, compresa C.N.P.A.II.AA. e IVA al 22%;

ACCERTATA la necessità di:

- di integrare l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone (PN), per una somma complessiva pari ad € 21.600,60 IVA al 10% compresa, nel seguente modo:

- quanto ad € 1.668,48 con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 196833/2023;

- quanto ad € 4.467,90 con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194565/2023";

- quanto ad € 4.204,72 con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2023;

- quanto ad € 11.259,50 con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194557/2023";

- di integrare l'impegno a favore della WSP Italia S.r.l. con sede in Via Antonio Banfo, 43, Torino - P.IVA n. 03674811009, per una spesa complessiva di € 5.075,20 riguardante la redazione della perizia di variante in corso d'opera e relativa direzione dei lavori in parola, nel seguente modo:

- quanto ad € 1.379,95 (corrispondente al 27,19% di € 5.075,20) finanziata con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo di Spesa 290201/6000 "Interventi di bonifica e ripristino ambientale del sita inquinato di Mardimago" del bilancio di previsione del triennio 2023-2025, esigibilità anno 2023, codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2023;

- quanto ad € 3.695,25 (corrispondente al 72,81% di € 5.075,20) finanziata con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo di Spesa 290201/6000 "Interventi di bonifica e ripristino ambientale del sita inquinato di Mardimago" del bilancio di previsione del triennio 2023-2025, esigibilità anno 2023, codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194557/2023;

VERIFICATI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC Numero Protocollo INPS_37944893 della Ditta Ecostile – codice fiscale 01537660936 con scadenza al 06/02/2024;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC Numero Protocollo INPS_37854097 della società WSP Italia S.r.l., con scadenza al 30/01/2024;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e al d.l. n.187/2010:

- ai lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1 è associato il CIG 9034922D7C;
- al servizio tecnico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto è associato lo smart CIG Z21361C8EA;

DATO ATTO che al progetto è assegnato il CUP G19J17001240002;

VERIFICATA la disponibilità di risorse finanziarie ai capitoli di competenza per l'integrazione degli impegni di spesa;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 241/1990 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs., n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, il Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 27/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO);

- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art.6-bis L.7/8/1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6/11/2012 n.190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e qui si intendono integralmente riprese ed approvate;
2. di approvare, per i motivi su esposti, la perizia di variante in corso d'opera n. 2 dei lavori in oggetto, acquisita agli atti del Settore con PG 80342/2023 in data 26/10/2023 e PG 81779/2023 in data 02/11/2023, redatta dal Direttore dei lavori ing. Adriana Fagone dello Studio WSP Italia S.r.l.,, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 116.287,85, di cui € 105.716,23 per lavori ed € 10.571,62 per IVA al 10%, costituita dai seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2):

   1) Relazione tecnico illustrativa
   2) Computo metrico estimativo di raffronto
   3) Quadro tecnico economico di spesa
   4) Quadro tecnico economico comparativo
   5) Verbale concordamento nuovi prezzi
   6) Schema Atto Aggiuntivo.

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/10/2023 costituito da n. 3 nuovi prezzi (da NP7 a NP9) sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2023, dall'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) in data 25/10/2023;
5. di prendere atto che i diversi lavori di perizia da eseguirsi non alterano la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscono modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato;
6. di prendere atto che in conformità al disposto di cui all'art. 106, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 sono consentite le modifiche al contratto per i settori ordinari nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c) della medesima norma, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, fermo restando che in caso di più modifiche successive tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

7. di prendere atto che i maggiori e diversi lavori di perizia comportano una variante suppletiva al contratto in essere da € 86.079,32 più Iva al 10% pari ad € 8.607,93, per totali € 94.687,25 ad € 105.716,23 più IVA al 10% pari ad € 10.571,62 per totali € 116.287,85, con un maggior onere di € 19.636,91 IVA al 10% pari ad € 1.963,69 per totali € 21.600,60, finanziati nell'ambito del quadro economico della Fase 1 e della Fase 2 del progetto generale;

8. di prendere atto che a seguito dell'approvazione dei lavori suppletivi l'importo contrattuale risulta aumentato di complessivi € 19.636,91, esclusa Iva di legge, rispetto all'Atto di sottomissione prot. n. 82788 del 17/11/2022, pari ad una percentuale superiore al quinto d'obbligo come calcolato in conformità al disposto di cui all'art 8, comma 4 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

9. di procedere alla stipula dell'atto aggiuntivo, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, contenente l'introduzione di n. 3 Nuovi Prezzi,

10. di prendere atto che l'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) ha firmato con riserva tutti gli elaborati di progetto della perizia di variante in corso d'opera in data 25/10/2023, con specificazione dei maggiori importi richiesti;

11. di prendere atto che il Direttore dei lavori procederà alla valutazione delle riserve apposte dall'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) di cui sopra ai sensi dell'art. 57 "Accordo Bonario" del CSA - parte amministrativa, come disposto dall'art. 9 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

12. di dare atto che per effetto dei lavori di perizia di variante in corso d'opera è stata concessa una proroga di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che potranno diventare un massimo di n. 17 giorni lavorativi, in caso di ritrovamento di ulteriore materiale in MCA;

13. di integrare l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone (PN), per una somma complessiva pari ad € 21.600,60 IVA al 10% compresa, nel seguente modo:

- quanto ad € 1.668,48 con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 196833/2023;

- quanto ad € 4.467,90 con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194565/2023";

- quanto ad € 4.204,72 con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2023;

- quanto ad € 11.259,50 con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194557/2023";

14. di estendere il contratto in essere con la WSP Italia S.r.l. con sede in Via Antonio Banfo, 43, Torino - P.IVA n. 03674811009 (PG 43805 del 17/06/2022) per l'importo netto di € 4,.000,00 più € 160,00 di C.N.P.A.II.AA. al 4% ed € 915,20 per IVA al 22% per totali € 5.075,20, portando il contratto da € 11.293,75 a € 16.368,95, compresa C.N.P.A.II.AA. e IVA al 22%;

15. di integrare l'impegno a favore della WSP Italia S.r.l. con sede in Via Antonio Banfo, 43, Torino - P.IVA n. 03674811009, per una spesa complessiva di € 5.075,20 riguardante la redazione della perizia di variante in corso d'opera e relativa direzione dei lavori in parola, nel seguente modo:

- quanto ad € 1.379,95 (corrispondente al 27,19% di € 5.075,20) finanziata con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo di Spesa 290201/6000 "Interventi di bonifica e ripristino ambientale del sita inquinato di Mardimago" del bilancio di previsione del triennio 2023-2025, esigibilità anno 2023, codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2023;

- quanto ad € 3.695,25 (corrispondente al 72,81% di € 5.075,20) finanziata con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo di Spesa 290201/6000 "Interventi di bonifica e ripristino ambientale del sita inquinato di Mardimago" del bilancio di previsione del triennio 2023-2025, esigibilità anno 2023, codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194557/2023;

16. di approvare, altresì, il nuovo quadro economico della spesa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

17. di approvare, altresì, il nuovo cronoprogramma di spesa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 4);

18. di dare atto che, a seguito della presente perizia di variante in corso d'opera in argomento, la cauzione definitiva dovrà essere adeguata al nuovo importo dei lavori, e sarà, pertanto, cura dell'Impresa appaltatrice provvedere all'integrazione della differenza;

19. di dare atto che la spesa progettuale complessiva risulta invariata rispetto all'importo complessivo del progetto originario DI € 1.360.985,59;

20. di precisare che:

- al progetto è assegnato il CUP G19J17001240002;

- di precisare che ai lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1 è associato il CIG 9034922D7C;

21. di precisare che al servizio tecnico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto è associato lo smart CIG Z21361C8EA;

22. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione mediante la pubblicazione in ambito nazionale, conformemente all'art. 72, di un avviso in contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, della medesima norma;

23. di provvedere, ai sensi dell'articolo 106, comma 14, 1° periodo del d.lgs. n. 50/2016, alla comunicazione della perizia di variante in corso d'opera all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dal loro perfezionamento, che si intende assolto, per la Regione del Veneto, mediante la compilazione delle relative schede nel sistema informativo SIMOG dell'ANAC

24. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione

"Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure";

25. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

26. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e alla ditta affidataria dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale