COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 1409 DEL 17/04/2024

OGGETTO: OP N. 162 - MEDIE OPERE - STRALCIATA DA PNRR M2 C4 INV. 2.2- CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI" - CUP: G17H20001340001 – CIG: 9654124327.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'Ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo - patrimonio espropri – mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 e Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 di Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 – assegnazione dotazioni finanziarie".

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n 429 del 29/11/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di: "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI", dell'importo complessivo di €

1.000.000,00 di cui € 668.694,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 31.001,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 300.304,10 per somme in amministrazione diretta;

- l'opera, finanziata con Legge n. 145/2018 - medie opere - decreto Ministero dell'interno 08/11/2021, è successivamente confluita nel PNRR nella misura **M2C4I 2.2** che è stata poi **stralciata dal piano a seguito della revisione del PNRR italiano**, trova copertura al Cap. in entrata 2304205500 ed in Spesa sul Cap. 2302015500 denominato: PNRR-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500) - cod. fin. 2.02.01.09.012;
- con determina dirigenziale n. 1307 del 18/04/2023 i lavori sono stati aggiudicati all' **Impresa Girardello srl,** con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290;
  - il contratto tra il comune di Rovigo e l'**Impresa Girardello srl** è stato sottoscritto in data 28/06/2023 (registrato a Rovigo al REP n. 172 del 28.06.2023);
  - il direttore dei lavori è l'ing. Alessandro Frigato di Rovigo;
  - i lavori sono stati consegnati in data 03/08/2023 con effettivo inizio in data 07/09/2023;
  - a seguito delle sospensioni dei lavori concesse, la scadenza del tempo utile risulta essere il 17/04/2024;

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice, con nota del 15/04/2024, in atti con prot. n. 29992 del 16/04/2024, ha fatto richiesta di proroga ai sensi dell'art. 2.10 del C.S.A di giorni 50 per l'ultimazione dei lavori;
- il RUP, ing. Erica Previato, preso atto del parere del Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di giorni 35 naturali e consecutivi, come risulta dalla nota prot. 30559 del 17/04/2024, allegata al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

Visto l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
2. di prendere atto che il RUP, sentito il Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi come risulta dalla nota prot. 30559 del 17/04/2024, allegata;
3. di dare atto che il nuovo termine per dare l'opera finita risulta essere il 22/05/2024;
4. di dare atto che la proroga è stata concessa a condizione che l'impresa provveda alla posa delle fibre di rinforzo a flessione e taglio sul ponte Rezzinella entro la data del 24 aprile p.v. oppure che l'impresa non abbia nulla a pretendere qualora dovesse adottare soluzioni diverse da quelle previste in progetto se le condizioni idrauliche dello scolo

consorziale non consentissero il regolare svolgimento delle lavorazioni con l'impiego del natante;

5. di dare atto che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;

6. di precisare che i lavori sono identificati dai seguenti codici: CUP: G17H20001340001 - CIG: 9654124327;

7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018 e dell'art 6 /bis della legge 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale