COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Del Piccolo Nicola

DETERMINAZIONE N. 3289 DEL 30/09/2024

OGGETTO: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE DI MARDIMAGO - CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTI PER LA FASE 1.
CUP: G19J17001240002 - CIG: 9034922D7C

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 101/2023, con cui è stato nominato l'Ing. Nicola Del Piccolo quale Responsabile Unico del Procedimento (Rup) dell'intervento in oggetto a far data dal 14/07/2023;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 e Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 di Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 – assegnazione dotazioni finanziarie".

Premesso che:

- con la Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 22/04/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, per un importo totale di progetto pari ad € 1.360.985,59 di cui € 149.146,74 per la Fase 1 ed € 1.211.838,85 per la fase 2;
- con la Determinazione n. 831 del 16/03/2022 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di

Mardimago – FASE 1, per l'importo di € 62.813,00 oltre € 14.318,85 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 77.131,85 oltre IVA al 10% di € 7.713,18 per complessivi € 84.845,03 all'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone (PN);

- con la Determinazione n. 1724 del 07/06/2022 si è, tra l'altro, proceduto a rettificare la Determinazione n. 831 del 16/03/2022 sostituendo il punto 5) del dispositivo con il seguente: "5) di impegnare a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone (PN), la somma
- complessiva pari ad € 84.845,03, relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, nel seguente modo:
  • quanto ad € 23.069,36 (corrispondente al 27,19% di 84.845,03) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2022;
  • quanto ad € 61.775,67 (corrispondente al 72,81% di 84.845,03) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- Codice imp. n. 196148/2022";
- con la Determinazione n. 1725 del 07/06/2022 è stato conferito alla Società Golder Associates Srl avente sede in Via Antonio Banfo, 43, Torino, nella persona dell'ing. Adriana Fagone, il servizio tecnico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto, impegnando la spesa complessiva di €8.705,41;
- il Verbale di consegna lavori è stato firmato in data 28/07/2022;
- con la Determinazione n. 3355 del 17/11/2022 si è provveduto:
  - ad approvare la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal Direttore Lavori e firmata senza riserve dall'Impresa, agli atti con PG 81603/2022, dell'importo netto di € 8.947,47 più Iva al 10%, per complessivi € 9.842,22, portando il contratto da € 77.131,85 ad € 86.079,32 più Iva al 10%;
  - ad approvare lo schema di atto di sottomissione;
  - a concedere una proroga di n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l'ultimazione lavori che vanno ad aggiungersi ai 105 giorni (centocinque) previsti dal Contratto e ai 33 giorni (trentatre) di sospensione lavori, con nuovo termine per l'ultimazione delle opere al 20/12/2022;
  - ad estendere il contratto in essere con la Società Golder Associates Srl (PG 43805 del 17/06/2022) per l'importo netto di € 2.040,00 più € 81,60 di C.N.P.A.II.AA. al 4% ed € 466,75 per IVA al 22% per totali € 2.588,35, portando il contratto da € 8.705,41 a € 11.293,75, compresa C.N.P.A.II.AA. e IVA al 22%;
  - con la Determinazione n. 4504 del 28/12/2023 si è provveduto ad approvare variante in corso d'opera n.2 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- a seguito delle sospensioni dei lavori concesse, la scadenza del tempo utile risulta essere il 31/07/2024;
- con la Determinazione n. 2717 del 06/08/2024 è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni per la conclusione delle lavorazioni previste da contratto per la presenza di acqua in alcun zone del cantiere che impedisce il regolare completamento delle attività;

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice, con nota del 27/09/2024, in atti con prot. n. 70334 del 27/09/2024, ha fatto richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori;
- il RUP, ing. Nicola Del Piccolo, preso atto della nota del Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, come risulta dalla nota prot. 74715 del 30/09/2024, allegata al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

Visto l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
2. di prendere atto che il RUP, sentito il Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi come risulta dalla nota prot. 74715 del 30/09/2024, allegata;
3. di dare atto che il nuovo termine per dare l'opera finita risulta essere il 29/11/2024;
4. di dare atto che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
5. di precisare che i lavori sono identificati dai seguenti codici: CUP:G19J17001240002 - CIG: 9034922D7C;
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Rovigo” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018 e dell'art 6 /bis della legge 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell’Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale