# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA - SISTEMI INFORMATIVI

### SEZIONE SPORT - EDILIZIA SPORTIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fuso Silvia

DETERMINAZIONE N. 1941 DEL 04/06/2026

**OGGETTO: ES2025/15PEL/06 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PLESSO SPORTIVO COMUNALE DI ROVERDICRÈ, VIA S. CATERINA, N. 20" CUP: G15B24000220004 - CIG: B816AB97FA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Politiche Giovanili*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 22 del 06/02/2025, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

**VISTO** che il Responsabile del Progetto (RUP) è l'ing. Fuso Silvia, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominata giusto Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/02/2025;

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 06/05/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del plesso sportivo comunale di Roverdicrè", per l'importo complessivo di € 74.878,18, di cui € 56.130,00 per lavori, oneri per la sicurezza compresi, ed € 18.748,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione - **CUP: G15B24000220004**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2153 del 16/06/2025 è stata prenotata la spesa complessiva di € 74.878,18, ripartita per € 53.755,70 (finanziati con D.G.R.V. 358/2024 e D.D. Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 30 del 17/03/2025) al capitolo in uscita 210201/5302 denominato "manutenzione straordinaria campo di calcio Roverdicrè (vinc. e. 210430/5302)" - prenotazione n. 210314 - e per € 21.122,48 (finanziati con oneri) al capitolo in uscita 210201/5303 denominato "manutenzione straordinaria campo di calcio di Roverdicrè - quota comune", codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi" - prenotazione n. 210315;
- con la suddetta Determinazione è stato anche affidato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità inerente i lavori di "Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del plesso sportivo comunale di Roverdicrè", direttamente all'Operatore Economico Stea Progetto S.r.l. con sede ad Arco (TN) in Via Santa Caterina, n. 60/A

– C.F./P.Iva 01994700225, per il corrispettivo di € 3.500,00, oltre contributo cassa 5% di € 175,00, per un importo complessivo di € 3.675,00, oltre Iva 22% di € 808,50, per un totale di € 4.483,50;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2858 del 12/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del plesso sportivo comunale di Roverdicrè", per l'importo complessivo di € 74.878,18, di cui € 53.273,37 per lavori, oneri per la sicurezza compresi, ed € 21.604,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3185 del 16/09/2025 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del plesso sportivo comunale di Roverdicrè", all'Operatore Economico Fusaro Impianti S.r.l., con sede ad Adria (RO) in Via Monsignor F. Pozzato, n. 8/G – C.F./P.Iva 01415100294, per il corrispettivo di € 51.502,24, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.340,08, per complessivi € 52.842,32, oltre IVA al 22% pari a € 11.625,31, per un totale di € 64.467,63 - CIG: **B816AB97FA**;

**PRECISATO**, come da documentazione agli atti, che:
- in data 20/10/2025 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data;
- in data 13/11/2025 sono stati sospesi i lavori, come da verbale redatto in pari data;
- in data 17/11/2025 è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- in data 23/02/2026 sono ripresi i lavori, come da verbale redatto in pari data;

**CONSIDERATO** che nel corso delle lavorazioni è emersa la necessità di eseguire lavori non previsti nel progetto iniziale;

**VISTA** la perizia di variante, acquisita agli atti al prot. 33712 del 14/05/2026, composta dai seguenti elaborati:
- relazione perizia di variante;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo di variante;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- atto di sottomissione;

**VERIFICATO** che:
- le modifiche al contratto iniziale sono state previste nei documenti di gara, così come previsto dall'art. 120, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;
- le lavorazioni ricomprese all'interno della perizia di variante rientrano nella fattispecie di quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo di perizia di variante risulta essere pari a € 51.933,29 (importo contratto) + € 3.315,19 (importo lavorazioni aggiuntive) = € 55.248,48, oltre oneri per la sicurezza e Iva;
- l'importo di perizia di variante in aumento risulta inferiore alle soglie dettate dall'art. 106, co. 2 e co. 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover provvedere ad approvare la perizia di variante e, contestualmente, impegnare a favore dell'O.E. Fusaro Impianti S.r.l. - C.F./P.Iva 01415100294 la spesa per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive pari a € 3.315,19, soggetto a ribasso d'asta pari al 0,83% di € 27,52, per un totale di € 3.287,67, oltre Iva al 22% pari a € 723,29, per complessivi € 4.010,96;

**VISTO** il certificato prot. INAIL_54303710, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 24/09/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'O.E.;

**VISTE** le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, bilancio di previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione dotazioni finanziarie”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028”.

**VISTI**:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: “Testo unico leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 36/2023 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

**DETERMINA**

1. di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;
2. di approvare la perizia di variante di lavori di “Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del plesso sportivo comunale di Roverdicrè”, acquisita agli atti al prot. 33712 del 14/05/2026, composta dai seguenti elaborati:
   - relazione perizia di variante;
   - computo metrico di variante;
   - quadro comparativo di variante;
   - verbale di concordamento nuovi prezzi;
   - atto di sottomissione;
3. di dare atto che l’importo di perizia di variante risulta essere pari a € 51.933,29 (importo contratto) + € 3.315,19 (importo lavorazioni aggiuntive) = € 55.248,48, oltre oneri per la sicurezza e Iva;
4. di impegnare a favore dell’O.E. Fusaro Impianti S.r.l., con sede ad Adria (RO) in Via Monsignor F. Pozzato, n. 8/G – C.F./P.Iva 01415100294 la spesa per l’esecuzione delle lavorazioni aggiuntive pari a € 3.315,19, soggetto a ribasso d’asta pari al 0,83% di € 27,52, per un totale di € 3.287,67, oltre Iva al 22% pari a € 723,29, per complessivi € 4.010,96;
5. di precisare che la somma di € 4.010,96 (Iva compresa) trova copertura nell’ambito delle somme a disposizione al capitolo n. 210201/5303 denominato “manutenzione straordinaria campo di calcio di Roverdicrè - quota comune”, codice SIOPE U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” - prenotazione n. 210315 - esigibilità 2026;
6. di precisare che il presente affidamento è contrassegnato dai codici CUP: **G15B24000220004** e CIG: **B816AB97FA**;
7. di allegare il cronoprogramma della spesa come parte integrante;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell’Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di dare atto che la presente Determinazione:
    - è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, come in precedenza precisato;
    - va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
    - va inserita nel registro generale delle Determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL DIRIGENTE**
Christian Scalabrin

*Documento sottoscritto con firma digitale*